


Herrn Prof. Borchers zur Info

10.22 am 28.12.06

10. Littel

BLB NRW



BLB NRW Aachen · Kopernikusstraße 2 · 10 · 52074 Aachen

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

Aachen

Rektor der RWTH Aachen
Dezernat 10
Bau- und Betriebstechnik

RWTH AACHEN UNIVERSITÄT DEZERNAT BAU UND BETRIEBSTECHNIK	
22. Dez. 2006	
Tgb.-Nr. 2800	z. B. 10.2

HIER

Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Auskunft:	Datum
Geb.-Nr.: 2350 - 2056	005-KOM-ARJ1- 2131/1-6-115-99	005 Jürgen Arentz Telefon: +49241 80 23405 Telefax: +49211-61701040 Email: juergen.arentz@blb.nrw.de	20.12.2006

Sammelbau Ahornstrasse, verschiedene Maßnahmen
Hier: Sanierungs- Renovierungs- und Brandschutzmaßnahmen
Fertigstellungstermine

Schreiben RWTH vom 31.10.2006, 10.22 nö/ke
Schreiben BLB vom 13.11.2006
Schreiben RWTH vom 30.11.2006, 10.22 nö/ke

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie in dem Gespräch am 19.12.2006 besprochen, teile ich Ihnen die zur Konkretisierung meiner Aussage fehlenden Fertigstellungstermine mit.

Sanierung / Renovierung

Zu Punkt 1: Foyer Ahornstrasse
Die Decke im Foyer wird wie im Rahmen der Grundsanierung überarbeitet.
Fertigstellung seit 11/ 2006

Zu Punkt 2: Foyer Ahornstrasse
Der Boden wird nur im Rahmen der Eigentümergebarung erneuert.
Geplant für 2007

Datum: 20.12.2006


- Zu Punkt 3: Foyer Halifaxstrasse
Eine Dach- und Deckensanierung ist für 2007 geplant, aber nicht verbindlich zugesagt.
Fertigstellung in 02 /2007
- Zu Punkt 4: Treppenhäuser Ahornstrasse und Halifaxstrasse
Der Anstrich der Treppenhäuser wird im Rahmen der Grundsanierung bzw. Brandschutzmaßnahme durchgeführt.
Fertigstellung 02 /2007
- Zu Punkt 5: Dachsanierung E1 und E2
Die Sanierungsmaßnahme der Dachfläche und Renovierung der Decke wird z.Zt. durchgeführt
Fertigstellung Erweiterung 2 einschl. Foyer in 02 /2007
Fertigstellung Erweiterung 1 in 04 /2007

Brandschutzmaßnahmen

- Zu Punkt 1: Hauptbau
Die Hörsäle sind z.Zt. noch nicht zu blockieren, aus Sicht BLB frühestens ab September 2007.
Fertigstellung BMZ in 12 /2006
RS-Türen geplant in 2007
- Zu Punkt 2: E 1 und E 2
Der Einbau der Brandmeldeanlage wird z.Zt. durchgeführt.
Fertigstellung 02 /2007
- Zu Punkt 3: Fluchtwegbeschilderung
Die Beschilderung erfolgt im Zuge der Brandschutzmaßnahme.
Fertigstellung 03 /2007

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


J.Arentz